

**Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich  
za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.**

Rozdział	Nazwa zadania/stopień zaawansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania
01010	<b>Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Siemkowicach - Etap I</b> Wykonano projekt operatu wodnoprawnego dla urządzenia wodnego tj. wylotu otwartego do wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracji. Dalszą realizację przewiduje się w kolejnych latach.	1 367 000,00	3 419,55	0,25%
70005	<b>Modernizacja budynków komunalnych w gm. Siemkowice</b> Dokumentacja projektowo-kosztorysowa świetlicy wiejskiej w Ożegowie i naprawa komina kiosku/przystanku w Radoszewicach. Dokumentację wykonano, prace budowlane zakończono.	38 500,00	18 500,00	48,05%
75023	<b>Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy w Siemkowicach - Etap I</b> W ramach zadania zakupiono materiały budowlane w celu modernizacji pomieszczeń biurowych. Prace obejmowały zmodernizowanie pomieszczeń biurowych i korytarza z wymianą instalacji elektrycznej i montażem osprzętu. Prace etapu I zakończono.	100 000,00	99 912,95	69,68%
60014	<b>Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej - Zmyślona</b> Wykonanie projektu budowy chodnika.	3 000,00	2 995,05	99,84%
80195	<b>Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Radoszewicach</b> Prace zakończono, w ramach zadania wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, modernizacja systemu grzewczego z regulacją.	1 134 565,72	1 080 490,58	95,23%
80195	<b>Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Siemkowicach</b> Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Dalszą realizację przewiduje się w kolejnych latach.	144 787,91	138 042,27	95,34%
01010	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Siemkowice</b> Prace obejmowały częściowe wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Siemkowice oraz przepompowni i odtworzenia nawierzchni jezdni. Dalszą realizację przewiduje się w kolejnych latach.	2 500 000,00	2 282 274,58	91,29%
01010	<b>Rozbudowa wodociągu z przyłączami do zagród w miejscowościach Borki-Laski-Mokre-Katarzynopole "Dolina"</b> Wykonanie wodociągu wraz ze studnią wodomierzową. Prace zakończono.	15 035,12	11 619,70	77,28%
92109	<b>Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku byłej Szkoły Podstawowej w miejscowości Zmyślona na świetlicę wiejską</b> Wykonanie dokumentacji projektowej.	20 000,00	19 680,00	98,40%

Sporządził:  
Iwona Grzegorzczak-Namyślak

WÓJT  
*Zofia Kotybia*  
Zofia Kotybia